

**FC HRADEC  
KRÁLOVÉ**

1905

**MALŠOVICKÝ STADION  
ZPRÁVA O STAVU  
PROJEKTU**







# Malšovický stadion – zpráva o stavu projektu

*Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,*

*po neúspěšném výběrovém řízení na fotbalový stadion slyšíme od fanoušků, kolegů v práci, známých, příbuzných, spolustolovníků u piva, prostě od veřejnosti našeho města a přilehlého regionu poplašné zprávy, že se stadionem je zase všechno špatně, že ti „nahore“ to zkazili a že nové arény se už nedožijeme.*

*My, představenstvo FC Hradec Králové, a. s., tento názor nesdílíme. Myslíme si, že se za poslední půlrok udělalo pro realizaci stadionu mnoho a to, že výběrové řízení nedopadlo tak, jak jsme si představovali, podle nás určitě nemusí znamenat definitivní konec projektu. Jsme sportovci a víme, že úspěch se vždy rodí v bolestech. Víme, že i když sportovec udělá v přípravě vše, co bylo možné, potřebuje k triumfu i trochu štěstí. Nesmí se před rozhodujícím bojem zranit, nesmí ho „zavraždit“ rozhodčí, musí mu vyjít načasování formy, atd. Pravý sportovec se však pozná podle toho, že i když to nevyjde, nezahořkne a jde do toho znovu.*

*A proto i my chceme do toho jít znovu. Od okamžiku, kdy jsme se dozvěděli o neúspěchu výběrového řízení, jsme nesložili ruce v klín. O tom, jak na projekt stadionu nahlížíme, o tom, proč si myslíme, že by ho město vzdávat nemělo, a o tom, co my pro jeho zdar chceme učinit, vám podáváme tuto zprávu.*

*Naši středověcí předkové stavěli katedrály. Ti naši v Hradci Králové dokázali signum doby vystavět v monumentální podobě Katedrály sv. Ducha. Chrámy dnešních dnů jsou, mimo jiné, i sportovní stadiony. Pojďme všichni zatáhnout za jeden provaz a vybudujme stavbu, která bude naše město zdobit na dlouhá léta.*

*V Hradci Králové, dne 23. října 2019*

FC Hradec Králové, a. s.

MUDr. Jan Michálek, předseda představenstva

Ing. Milan Příbyl, Ph.D., místopředseda představenstva

Jiří Kos, člen představenstva

Ing. Mgr. Pavel Křížek, člen představenstva

Ladislav Škorpil, člen představenstva









## Něco z historie

Všesportovní stadion v Malšovicích, slangově nazývaný podle tvaru osvětlovacích sloupů Pod Lízátky, byl otevřen v roce 1960. Jednalo se nejen o jeden z největších, ale také o jeden z nejmodernějších stadionů v republice, který poskytoval na tehdejší dobu nebývalý a v zázemí pro administrativu i sportovce – a to včetně např. rehabilitačního bazénku. Stadion vznikl jako všesportovní s tím, že umožní nejen pořádání atletických závodů či okresních a městských spartakiád, ale také hromadný etapový dojezd cyklistů při mezinárodním Závodu míru. Právě kvůli dojezdům cyklistů byly mezi atletická doskočiště a tribuny vloženy travnaté plochy, které měly sloužit jako bezpečnostní koridor při hromadném dojezdu až stovky cyklistů, kteří se vrátili na ovál v rychlosti okolo 50 km/h.

Etapový dojezd se na stadionu uskutečnil pouze několikrát. Především z bezpečnostních důvodů od něj cyklistická federace upustila a pamětníci si vybaví, že etapy pak tradičně končily v ulicích města. Bohužel, kvůli několika dojezdům cyklistů stojí tribuny z pohledu fotbalu naprosto nevhodně příliš daleko od hřiště. Kdo stadion navštívíte, víte, že se diváci, když padne gól, velmi často na tribuně dohadují, jak k tomu vlastně došlo. Odpověď pak najdou až doma na televizním záznamu.

Za šedesát let stadion pochopitelně zchátral. To, co bylo v době jeho otevření nadstandardní, je pro vrcholový sport v dnešní době naprosto nedostatečné. Proto se od devadesátých let minulého století opakovaně otevírá diskuse o výstavbě nového fotbalového stánku, případně rekonstrukci stávajícího. Za MUDr. Jana Vody, který hradecký klub v té době vlastnil, se poprvé hovořilo o výstavbě zcela nového stadionu.

V novodobé éře se několik let pracovalo na projektu Park Malšovice, který propojoval výstavbu stadionu s odprodejem okolních pozemků soukromému investorovi za účelem vybudování komerčních prostor. Tato varianta nenašla nutnou shodu v zastupitelstvu a byla odmítnuta.

Po řadě peripetií došlo k vysoutěžení projektu na nový stadion, jehož se ujala firma VPÚ Praha. Město získalo stavební povolení na výstavbu celého stadionu. Administrátor zakázky, firma Smart effect, s. r. o., neuhlídal správní lhůtu, a tak došlo ještě ve funkčním období minulého zastupitelstva ke změně administrátora. Těsně před novými volbami pak administrátor PMA Advisory, s. r. o. zastupovaný JUDr. Šilhánkem vypsaly výběrové řízení na dodavatele stavby západní tribuny – tj. hlavní tribuny budoucího stadionu, v níž se má nacházet veškeré administrativní i sportovní zázemí. Počítalo se s etapizací stavby a se zachováním sportovní činnosti na fotbalových hřištích v areálu po celou dobu jejího průběhu. Na základě pravomocného demoličního výměru přitom došlo už na podzim 2017 k likvidaci západní tribuny.

Nové vedení města však na podzim minulého roku toto výběrové řízení zrušilo. Byly ustaveny odborná a politická komise (obě se později spojily v jednu), které

se intenzivně scházely s investičním náměstkem primátora města Ing. Jiřím Bláhou a pracovaly na dalším postupu realizace projektu. Na doporučení komise došlo k revizi projektové dokumentace firmou TÚV Nord Praha. Po mnoha diskusích s projektanty, rozpočtářem a uvnitř komise bylo rozhodnuto doporučit zastupitelstvu vypsání výběrové řízení dle upravené dokumentace najednou na celý stadion s tím, že doba výstavby bude limitována osmnácti měsíci od zahájení stavby a že během výstavby se na stadionu nebude hrát. Zastupitelstvo následně schválilo pro projekt rozpočet ve výši 605 milionů Kč plus DPH a rozhodlo se vypsání veřejnou zakázku na dodavatele stadionu v jednokolovém výběrovém řízení právě s touto limitní cenou.

Do uzávěrky soutěže byla administrátorovi PMA Advisory, s. r. o. doručena jediná nabídka, která podstatně převýšila vypsání cenový limit, a proto administrátor nemohl činit jinak, než dodavatele nevybrat.

## Příčiny neúspěchu výběrového řízení

O příčinách neúspěchu můžeme pouze spekulovat. Po důkladných konzultacích a posouzení stavu s řadou odborníků na právo veřejné soutěže, na stavební trh jako takový a na cenové kalkulace staveb jsme vytipovali podle nás tyto zásadní důvody:

Dodavatel projektu byl v souladu se zákonem vybrán podle nejnižší ceny. Tento řadu odborných projekčních činností smluvně podstoupil subdodavatelům (jednotlivcům pracujícím na IČO). Tito pak jednotlivé části projektovali v rámci svých znalostí určitých technologií a určitých, často regionálních dodavatelů. Je tudíž pravděpodobné, že se často ve své části projektu odchýlili od věcného i finančního optima.

Řada renomovaných stavebních firem zaslala upřesňující dotazy k dokumentaci. Víme, že množství lokálních firem pro ně zpracovalo nabídky na subdodávky. Jeví se jako nanejvýš pravděpodobné, že některé velké stavební firmy stavbu zkalkulovaly, ale nabídku neposlaly. Jedním z hlavních důvodů mohla být obava z toho, že zadavatel bude trvat bez výjimky na dodávkách dle dokumentace, která zřejmě určuje některé dodávky zbytečně rigidně nad rámec podmínek stavebního povolení (příčinu viz výše).

Vzhledem k hospodářské konjunktuře zejména v posledních dvou letech došlo k silné aktivizaci stavebního trhu malostaveb, které v současné době vážou řemeslné kapacity malých lokálních firem až na rok dopředu. To vede k cenové nejistotě velkých stavebních hráčů, kteří velkou část řemeslných prací u těchto drobných subdodavatelů objednávají.

V roce 2018 došlo k výraznému meziročnímu nárůstu cen ve stavebnictví a v polovině tohoto roku, tedy v době vypracovávání kalkulací na stadion, panovala na trhu stále velká obava stavebních firem z toho, zda tento skokový nárůst nebude pokračovat i v dalších letech. Podle posledních dostupných čísel se zdá, že tato obava se nenaplnila a nárůst se zastavil. První indikátor cenových pohybů jsou ceny stavebního železa a ty meziročně dokonce začínají klesat.

## JAK DÁL

Představenstvo FC Hradec Králové, a. s. si je vědomo složitosti situace, a proto se snaží všemožně podpořit vedení města v jeho nelehkém rozhodování. Nestojíme se složenýma rukama a ve snaze přesvědčit zastupitele, že o stadion je mezi fanoušky a občany města i regionu zájem, chceme zahájit akci Votroci sobě – viz přílohu tohoto materiálu.

Konzultovali jsme řadu odborníků, na řádných i mimořádných schůzích představenstva se situací okolo projektu permanentně zabýváme, uspořádali jsme schůzku s vedením zastupitelských klubů.

### Myslíme si, že:

#### **Je správně soutěžit celý stadion**

Důvodem jsou především záruky. Při rozfázování stadionu je reálnou možností, že dostavbu vysoutěží jiná firma než původní dodavatel. Přechod záruk mezi dodavatelskými firmami u konstrukcí realizovaných v jednotlivých fázích výstavby, a přitom na sebe napojených či navazujících (hrubá stavba, elektro, vzduchotechnika atd.) by byl právně složitý. Může se jednat o časovanou bombu hrozící vleklými soudními spory. V podobných případech není výjimkou, že při vadách a nejednoznačnostech ohledně jejich příčin dochází k přerušení staveb i na roky.

Dalším důvodem pro soutěžení celého stadionu je celková cena projektu. Při rozfázování musí logicky dojít k zabezpečení přechodu konstrukcí, platí se znovu zřízení staveniště, formy na nestandardní železobetonové prvky je potřeba v další fázi výstavby vyrábět znovu, kolaudační proces jednotlivých částí stavby poběží separátně atd.

Rozfázování by bylo značnou komplikací pro sportovní činnost klubu. Klub by tak žil mnoho let

v provizoriích na stavbě se všemi komplikacemi, které stavba především pro bezpečnost dětí i dospělých (a to jak hráčů, rodičů i diváků při utkáních) pohybujících se v areálu znamená. Je velmi diskutabilní, zda a za jakých dodatečných technických opatření by bylo vůbec možno během jednotlivých fází výstavby hlavní hřiště k zápasům používat.

Vše výše uvedené by mělo nesporně velmi negativní dopad na celkovou cenu stadionu.

#### **Je správně nehrát na stadionu během jeho výstavby soutěžní utkání**


Po důkladném zvážení všech faktorů a konzultacích s licenční komisí FAČR se ukazuje, že pokud bychom chtěli během výstavby zachovat na stadionu sportovní činnost, vše se opět velice prodraží. Byli bychom nuceni vybudovat mnoho technických opatření pro zajištění bezpečnosti návštěvníků stadionu, čímž by byl výrazně omezen manévrovací prostor a logistika pro dodavatele stavby.

#### **Je dobře učinit vše pro to, aby se využilo platné stavební povolení a stadion se ve finančním limitu daném zastupitelstvem začal realizovat**

Podle mínění představenstva není projekt stadionu naddimenzovaný v ohledu velikosti ani kvality. Stadion z roku 1960 byl ve své době nad úroveň doby, a jen proto bylo možno nějak ho provozovat celých šedesát let. Nový stadion má být třikrát menší než ten původní. Někteří lidé tvrdí, že není potřeba stavět stadion na úrovni vyhovující pořádání mezinárodních utkání. Je však potřeba si uvědomit, že má opět sloužit mnoho desetiletí. To, co se dnes považuje za mezinárodní úroveň, se časem stane standardem pro konání národních soutěží – to platí zejména v oblasti bezpečnosti diváků a technického zázemí. Pokud by došlo k revokaci usnesení zastupitelstva o realizaci







stadionu dle stávajícího projektu, znamenalo by to návrat do bodu 0. V takovém případě by bylo nutné nově formulovat požadavky na velikost a technické provedení stavby, realizovat architektonickou soutěž, soutěž na dodavatele projektu, získat územní a stavební povolení a vysoutěžit dodavatele stavby. Kolik let zdržení a dalšího provozování polorozbořeného stadionu to představuje, o tom se můžeme jen dohadovat.

#### **Je nutné najít právně optimální variantu realizace projektu**

– tedy takovou, která umožní výstavbu s minimálním rizikem nárůstu ceny oproti vysoutěženému rozpočtu a která bude pro investora – město Hradec Králové – představovat minimální riziko nedodržení kvality stavby a záruk ze strany dodavatele. Některé z takových možností, které právě diskutujeme s renomovanou firmou na právo veřejné soutěže, vám představujeme v příloze tohoto materiálu.

#### **Je nutné hledat rozlišné technické možnosti**

– takové, které by stavebním firmám umožnily invenční přístup v realizaci zakázky v rámci dokumentace schválené pro stavební povolení. Jde o hledání optimálních technologií výstavby a vybavení, které by splňovaly požadavky na funkčnost a jejich využitím by bylo dosaženo optimální ceny. Některé z takových možností uvádíme v příloze tohoto materiálu.

#### **Je nutné nepromarnit ani den**

Dlouhodobým záměrem města Hradce Králové coby majitele fotbalového klubu je jeho privatizace a vyvázání se ze zodpovědnosti a povinností majitele zejména za chod profesionálního týmu dospělých. Každým dnem, kterým se prodlužuje působení fotbalistů na polorozbořeném fotbalovém stadionu, se tento cíl oddaluje. Na tomto stadionu je prakticky vyloučeno splnit požadavky FAČR a LFA pro konání utkání nejvyšší soutěže. To znamená, že nejlepší hráči, které vychováváme, se budou v čím dál větší míře

snažit odcházet z klubu co nejdříve, protože v něm neuvídí perspektivu pro své další působení. Tím se dostáváme do začarovaného kruhu. Klub nemůže myslet na nejvyšší soutěž, nejlepší hráči odcházejí, snižuje se fanouškovská a divácká základna. To znamená v konečném důsledku absolutní ztrátu atraktivity pro soukromý kapitál a faktickou nemožnost smysluplné privatizace.

#### **Závěr**

Mnozí si teď řeknete, to je zase nějaký nechutný lobbying za získání veřejných peněz. A máte pravdu. Lobbujeme tímto u vás. Činíme tak veřejně, písemnou formou, a tedy transparentně. Činíme tak s plnou odpovědností za všechny, kterým není osud fotbalu v Hradci Králové lhostejný. Činíme tak z povinnosti vůči tradici klubu a generacím hráčů, které v minulosti hájily jeho barvy. Činíme tak ze zodpovědnosti vůči budoucnosti. Činíme tak jménem stovek dětí, které denně trénují a mají společně se svými rodiči, prarodiči, svými trenéry a konečně i s námi společný cíl – že po letech dennodenní dřiny se alespoň těm nejvytrvalejším a nejschopnějším z nich splní sen a nastoupí ke svému prvnímu utkání v nejvyšší soutěži. Všichni bychom si přáli, aby to dokázaly na našem novém krásném a útulném stadionu, a ne někde u konkurence. Činíme tak jménem příznivců Votroků z celého regionu, kteří byli tradičně zvyklí do Malšovic jezdit na špičkový fotbal a kteří by na nový stadion určitě zase rádi přijeli hradeckému týmu fandit.





## Podklad pro jednání o dalším postupu výstavby Malšovického stadionu

Níže předkládá představenstvo FC Hradec Králové, a. s. varianty postupu při přípravě výstavby stadionu. Je pravděpodobné, že existují i další možnosti či různé kombinace variant.

Všechny níže uvedené varianty jsou pouze nástinem dalšího možného konání města coby investora stavby. Jedná se o alternativy, které vyplynuly z nejrůznějších jednání s právními kanceláři, projektanty a s osobami činnými při výstavbě obdobných sportovních zařízení, která vedli členové vedení a. s. v posledním půlroce. Současně tento soupis zachycuje podněty z jednání představenstva s vedením zastupitelských klubů dne 9. 10. 2019. Jde pouze o nyní známé spektrum možností dalšího postupu a pořadí variant nezobrazuje v žádném případě priority klubu ani stupeň reálnosti jednotlivých možností. Představenstvo FC Hradec Králové, a. s. považuje za nanejvýš vhodné, aby se k jednotlivým variantám vyjádřila odborně erudovaná prvotřídní právní kancelář, která posoudí jejich soulad se zákony a doporučí pro město Hradec Králové nevhodnější z nich.

### Varianty možného dalšího postupu: Vypsání nového výběrového řízení bez limitní ceny nabídky

Podle názoru, který zazněl na jednání s vedením zastupitelských klubů, bylo by takto možno zjistit skutečnou cenovou úroveň, za kterou se dá stadion

dle stávajícího projektu pořídit. Proti tomuto argumentu zazněly názory, které se v takovém případě bojí spekulativního postupu účastníků výběrového řízení s cílem maximalizace ceny. Současně je na zvážení, zda je takový přístup vůbec možný z hlediska nutnosti prokázání disponibilních prostředků na účtu zadavatele v okamžiku vypsání soutěže.

### Soutěžit pouze určitou podstatnou část stadionu s opcí na dostavbu celého

Jelikož ceny stavebních prací od doby zpracování dokumentace a rozpočtu výrazně vzrostly, nabízí se znovu otázka rozfázování stavby. Tento postup umožní zahájit výstavbu s opcí na dostavbu a pokusit se v mezidobí od zahájení výstavby do času realizace opce (3 roky) najít doplňkové zdroje financování – např. dotace.

### Ověřit možnosti zjednodušení projektu prioritně v položkách pro projekt finančně zásadních – např. zakládání, prefabrikáty, slaboproud a vzduchotechnika. Nové výběrové řízení vypsáno jako dvoukolové.

Je potřeba posoudit se stavebním odborem magistrátu a nezávislou právní kanceláří možnosti úpravy (zlevnění projektu) tak, aby nedošlo k ohrožení platnosti stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že při dvoukolovém výběrovém řízení je možno v prvním kole při prokazování kvalifikace zájemců o účast v tendru s nimi hovořit a vyzvat je v oblastech, kde to nenaruší platnost stavebního povolení, k materiálovému a případně funkčnímu



zjednodušení projektu, lze se domnívat, že díky této možnosti by se firmy následně přece jen do limitní ceny vejít mohly.

### **Možnost výstavby postupem Design & Build (případně & Operate)**

V současné době zejména stavebními firmami silně preferovaná metoda. Již na komisi pro výstavbu stadionu se o této variantě hovořilo. Jedná se o vstup stavební firmy do pozice stavebníka namísto investora. Tato možnost existuje i v případě, že stavba je již vyprojektována a investor získal stavební povolení. Takové aranžmá projektu by mělo smysl pouze tehdy, bude-li možno bez zneplatnění stavebního povolení projekt v prováděcí dokumentaci stavebníkem zjednodušit (viz bod III.). Jedná se o novinku v investiční výstavbě, která není v Česku příliš odzkoušená, proto bude poměrně náročné najít někoho, kdo podmínky výběrového řízení dokáže „neprůstřelně“ naformulovat. Příkladem podobné realizace může být atletická hala v Brně s cenou výstavby 600 milionů Kč.

### **Výběr dodavatele s nabídkou „benefitu“ v rámci reklamního plnění**

Je třeba po právní stránce prověřit, zda je možno do podmínek výběrového řízení zahrnout budoucí benefity pro vítěze soutěže – např. platinové partnerství klubu na určité množství let (např. 10). Jednou z možností je, že by se v tomto období stadion jmenoval podle vítěze soutěže a dodavatele stavby, tento by obdržel po celou tuto dobu reklamní a jiné služby od klubu. Tyto benefity by mohly představovat určité protiplnění za zlevnění projektu.

### **Předběžná tržní konzultace dle § 33 zákona 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách**

Před vypsáním dalšího výběrového řízení uskutečnit konzultaci s dodavateli, kteří podali dotazy při nyní neúspěšném výběrovém řízení, odborníky a dalšími subjekty. Cílem by měla být především diskuse o možných alternativních a třeba i inovativních způsobech splnění předmětu dodávky, o kterých zadavatel neměl znalosti, rozšíření povědomí zadavatele o aktuálních možnostech trhu, specifikách možného plnění z pohledu různých dodavatelů atd. Bude třeba co nejrychleji definovat, kdo povede odborná jednání s firmami a zda jsou možné alternativní varianty v navržených řešeních jednotlivých celků (slaboproud, vzduchotechnika, prefabrikáty atd.) bez negativního vlivu na stavební povolení a kvalitu provedení stavby.

### **Právo stavby podle zákona 89/2012 Sb.**

Právo stavby se do českého právního řádu vrátilo prostřednictvím nového občanského zákoníku. V našem případě by se jednalo o právo postavit stavbu na cizím pozemku. Stavebník v tomto případě není vlastníkem stavby jako takové. Je pouze vlastníkem dočasného oprávnění mít stavbu na pozemku, který není jeho. Jde tedy o formu stavby, kdy vlastník pozemku (zde město) definuje stavebníkovi (zde např. stavební firma) co má postavit, jak stavba bude užívána a jak dlouho bude toto právo platné.

Zpracovalo: představenstvo FC Hradec Králové, a. s.







# VOTROCI SOBĚ

**I my chceme přispět k realizaci stadionu.**

Nám, fanouškům v Hradci Králové i celém Královéhradeckém kraji, statutárním orgánům, všem pracovníkům a hráčům FC Hradec Králové, jednoho z nejstarších fotbalových klubů v České republice, není lhostejný vývoj okolo Malšovického stadionu. Víme, že náklady na jeho výstavbu budou nemalé a že pro město Hradec Králové představují značnou finanční zátěž. Vážíme si snahy všech, kdo se v orgánech města snaží najít cestu, jak nový fotbalový stánek, který by odpovídal významu a tradici Salonu republiky, zrealizovat. Chceme dokázat, že nestojíme jen s nataženou dlaní a nečekáme, až se o vše město postará. Chceme ukázat, že nás, kteří si v Hradci a v regionu nový stadion přejeme, není málo, a že jsme připraveni pro to i něco udělat.

## **Proto zahajujeme projekt VOTROCI SOBĚ**

Co tento projekt obnáší? Hřiště plánovaného stadionu má rozměr 105 x 68 metrů, což se rovná 7140 m<sup>2</sup>. Rozhodli jsme se nabídnout symbolickou adopci těchto 7140 dílů všem, kteří chtějí podpořit výstavbu nového stadionu sponzorským darem. Inspirovali jsme se nejen u našich předků a jejich slavných sbírek na Národní divadlo, ale např. i u FC Tempo Praha, z. s., které podobným způsobem získalo část peněz na nové hřiště.

Víme, že stadion se ještě nestaví. Tudíž ještě na něj ani nemůžeme vybírat peníze. Chceme proto zatím jen zájemcům díly rezervovat a peníze vybírat až tehdy, začne-li se skutečně stavět. Věříme však, že kdo prostředky přislíbí a bude uveden na webových stránkách klubu, bude vše myslet vážně a později je skutečně posle.

## **Celý projekt je založen na vzájemné důvěře nás všech.**

Na našich webových stránkách, Facebooku a také přímo na Malšovickém stadionu najdete plán fotbalového hřiště.

Základní cena 1 m<sup>2</sup> standardní části hřiště (na plánu světle zelená) bude 2000 Kč. Cena 1 m<sup>2</sup> v brankovišti (na plánu tmavě zelená) byla stanovena na 3500 Kč. Cena 1 m<sup>2</sup> zahrnující prostor půlkruhů u rohových praporek bude 5000 Kč. Cena prostoru v brankách bude 10 000 Kč za každý 1 m<sup>2</sup> (modře vyznačeno na plánu). Prostor o velikosti 100 m<sup>2</sup> okolo středového kruhu a 2 tzv. zlaté díly okolo značek pro penaltový kop o velikosti každý 1 m<sup>2</sup> vydražíme na některé společenské akci klubu, nebo aukcí na webových stránkách klubu.

## **Vyberte si svou část hřiště**

Část hřiště, o kterou budete mít zájem, si můžete zarezervovat sami, nebo společně s rodinnými příslušníky, kamarády, spoluhráči z vašeho fotbalového týmu, kolegy z práce apod. Rezervovat části hřiště mohou pochopitelně i firmy. Pokud dojde k zahájení stavby stadionu, začneme příspěvky vybírat a v plánu se změníte z osoby, skupiny osob či firmy, která má pole zarezervováno, na reálného patrona adoptované části hřiště. A pak se už všichni společně budeme těšit, až na hotové hřiště vyběhnou naši borci a třeba zrovna z vašeho kousku vstřelí krásný gól.

## **Co všechno za své peníze obdržíte?**

- v první řadě dobrý pocit, že reálně pomůžete svému oblíbenému sportu, svému klubu a také svému městu.



- certifikát patrona hřiště při sponzorování základního dílu v ceně 2000 Kč, certifikát stříbrného patrona hřiště při sponzorování dílu v hodnotě alespoň 6000 Kč, certifikát zlatého patrona hřiště při sponzorování dílu za nejméně 12 000 Kč, certifikát platinového partnera hřiště při sponzorování dílů vydražených v dražbách.

- můžete svou část hřiště libovolně pojmenovat. Sami rozhodnete, zda do plánu hřiště na rezervovaném dílku budete chtít mít uvedeno své jméno, jméno firmy nebo nějaké smyšlené jméno např. vašeho klubu malé kopané.

- můžete si snížit daňový základ o výši daru poskytnutého na podporu sportovní činnosti. Za tím účelem dárce pochopitelně po převedení peněz obdrží písemné potvrzení.

- můžete získat bonus v podobě dlouhodobé rezervace sedačky na budoucí hlavní západní tribuně stadionu. Při sponzorském daru na část hřiště v hodnotě minimálně 10 000 Kč získáte rezervaci konkrétního místa na 5 let a při sponzorském daru v hodnotě minimálně 20 000 Kč obdržíte rezervaci konkrétního místa na 10 let. Toto místo bude označeno vámi určeným jménem či firemním logem a bude vám při nákupu sezonní permanentky každoročně do určeného data přednostně rezervováno.


- již od okamžiku rezervace bude zaneseno vámi určené jméno či logo firmy do plánu stadionu na příslušné rezervované (a později zaplacené) pole. Budete se tedy ihned objevovat všude, kde tato akce poběží – na webových stránkách klubu, Facebooku a jiných sociálních sítích, v tiskovinách

apod. Po dokončení výstavby stadionu bude u jeho vchodu postavena velká tabule s plánem hřiště a vámi určené jméno či logo firmy na vašem poli bude pro všechny návštěvníky stadionu po mnoho let důkazem toho, že právě vy, či na poli uvedená firma, jste podpořili dobrou věc nejen slovy, nýbrž i konkrétním činem. A za ten vám už nyní předem děkujeme.

#### **Jak se stát patronem části hřiště? Jak se stát součástí akce Votroci sobě?**

Zájem o konkrétní pole sdělte e-mailem manažerovi PR a komunikace FC Hradec Králové Michalu Petrákovi na adresu [michal.petrak@fchk.cz](mailto:michal.petrak@fchk.cz). Váš výběr bude nejpozději do 48 hodin potvrzen a pole, pokud bude volné, ihned rezervováno. V tu chvíli se objeví vámi určené jméno či logo ihned ve všech plánech hřiště v kampani (na webové stránce, sociálních sítích apod.). V okamžiku zahájení stavby stadionu – předání staveniště dodavateli stavby – budete vyzváni ke složení vámi přislíbené sponzorské částky na speciální účet vedený městem Hradec Králové, investorem stavby. Po uhrazení částky obdržíte vše, co je uvedeno výše.

**Votroci, příznivci fotbalu z Hradce i okolí, amatérští fotbalisté, hospodští fotbaloví kibicové, kotelníci, vy všichni, kteří chcete, abychom v Hradci Králové dokázali vystavět důstojný stadion, zapojte se! Každý příspěvek bude cenný. Každý bude symbolickým důkazem toho, že stadion chceme a umíme pro jeho stavbu i něco konkrétního udělat.**



## CO JE FC HRADEC KRÁLOVÉ

Jedna z nejstarších sportovních organizací města. SK Hradec Králové byl oficiálně založen v roce 1905, první zápasy hrál jako studentský celek už o několik let dříve.



**Mistr Československa 1960.** Historicky jediný klub, který vyhrál československou nebo českou nejvyšší soutěž coby nováček. Ve dvacátých letech 20. století patřil SK Hradec Králové mezi nejvýraznější fotbalové kluby českého venkova (mimo Prahu), do nejvyšší soutěže poprvé postoupil v roce 1955. Mistrovský titul vybojoval v sezoně 1959/1960 okamžitě poté, co do první ligy postoupil podruhé. To dosud nikdo jiný nedokázal, Hradec byl navíc prvním mistrem, který nepůsobil v Praze či Bratislavě. Za sebou nechal dva velké kluby právě z těchto dvou měst – Duklu Praha a Slovan Bratislava.



**Klub s evropskou stopou.** Po mistrovském titulu v roce 1960 Hradec v Poháru mistrů evropských zemí vyřadil slavný Panathinaikos Atény, ve čtvrtfinále padl v souboji s FC Barcelona. V šedesátých letech se účastnil i dalších pohárových klání, v nichž dokázal porazit mimo jiné Dynamo Berlín, Wiener Sportklub, Juventus Turín nebo Dinamo Záhřeb.



**Vítěz Poháru ČMFS 1995.** V roce 1995 Hradec vyhrál druhou nejprestižnější tuzemskou soutěž, když na cestě do finále vyřadil Slavii Praha, Baník Ostrava a Petru Drnovice, načež na Strahově po penaltovém rozstřelu přemohl Viktorii Žižkov. Triumf v domácím poháru přinesl další evropské dobrodružství – v Poháru vítězů pohárů Hradečtí rozdrtili FC Vaduz, pak přemohli FC Kodaň a až v osmifinále podlehli v penaltovém rozstřelu Dynamu Moskva.






**Klub, jehož dres oblékaly legendy.** Za Hradec nastupoval jeden z nejlepších střelců v dějinách světového fotbalu, Josef Bican. Ve druhé nejvyšší soutěži, krajském přeboru, nastřílel v roce 1952 za Votroky ve svých 39 letech 46 gólů. Jiří Hledík, nejvýraznější hráč mistrovského týmu z roku 1960, stvrdil svým gólem do skotské brány postup československé reprezentace na stříbrné MS 1962 v Chile.



**Líheň reprezentantů.** V Hradci začínali svou kariéru vicemistři Evropy Luboš Kubík, Václav Němeček a Martin Frýdek, klubem ve svých fotbalových počátcích prošli i další budoucí reprezentanti jako Oldřich Rott, Josef Novák, Pavel Černý, Milan Frýda, Jiří Časko, Vratislav Lokvenc, Ivo Ulich, Rudolf Skácel, Karel Piták, Jaroslav Plašil, Václav Pilař nebo Tomáš Koubek.



**Bašta mládežnického fotbalu.** Hradecké týmy různých kategorií patří dodnes v českém fotbalu ke špičce. Votroci vyhráli Československý pohár dorostu v roce 1981, o pět let později se radovali ze zisku českého dorosteneckého titulu. Další přidali v roce 2011. O dobré práci s mladými fotbalisty svědčí i každoroční umístění na čelních příčkách Ondrášovka Cupu pro kategorie U8–U13. Ten dokázali mladí hradeckí fotbalisté vyhrát naposledy v roce 2016.



**Domov talentů.** V současné době patří hned několik hráčů a hráček FC Hradec Králové mezi výrazné postavy mládežnických reprezentací. Christian Frýdek a Jakub Šípek oblékají dres národního týmu do dvaceti let, Filip Fírbacher a Jakub Kosař pomohli svými góly reprezentaci U19 k postupu do elitní fáze kvalifikace mistrovství Evropy. Do kádru národních výběrů patří v různých kategoriích také Jakub Martinec, Robert Jukl, Denis Donát, Lukáš Hájek, Marek Kadrmas, Tadeáš Boniš, David Jurčenko, Daniel Kutík, Samuel Zoicas, Vojtěch Blažek, Petr Chudý, Jiří Lukáš Lubínek, Ondřej Tobiška, Nela Sováková, Aneta Vejrová, Zoja Sedláčková, Iveta Micolučová a další.







**Druhá rodina pro více než 400 dětí.** Ve Fotbalové akademii nachází zázemí pro své sportovní využití více než 400 dětí ve věku 3–19 let. Celky kategorií přípravků, žáků, žákyň, dorostenců a dorostenek sdružují 238 fotbalistů a 116 fotbalistek, dalších několik desítek těch nejmenších má pod svými křídly Fotbalová školička. 14 dětí pečují vzdělaní a své práci naprosto oddaní trenéři, díky partnerství se ZŠ Sever má klub pod kontrolou i výchovu a vzdělání mladých nadějí. Pokrokové projekty jako spolupráce s poradnou Fitbee zase hráče a hráčky vybavuje do života pochopením zdravého stravování a důležitosti péče o své tělo i duši.

**Vášeň pro tisíce fanoušků v celém kraji.** Dokud měl klub FC Hradec Králové odpovídající zázemí v podobě adekvátního stadionu, dojížděly na zápasy zástupy diváků z celých východních Čech. Rekord v návštěvnosti stanovilo utkání proti Spartě v srpnu 1972, které Pod Lízátky sledovalo 36 tisíc lidí. Ještě v roce 2010 přišlo na zápas s Letenskými neoficiálně kolem 12 tisíc fanoušků. Od té doby návštěvnost klesá úměrně upadající úrovni komfortu, jaký divákům chátrající stadion nabízí ...









**JSME**

**HRADEC**